

ADFC Düsseldorf: Radverkehrsmaßnahmen 2018 - 2025

Legende:

umgesetzt	geplant	in Bau
z.T. umgesetzt	nicht umgesetzt	

Vorlage OVA	Bezirk	Straßen	Bereich	Maßnahmenbeschreibung	Baubeginn geplant	Umsetzungsstand	Anmerkung
2022 / 2023 / 2024	0	Radleitrouten 1 (Nord-Süd)	Völkinger Straße - Rheinufer - Cecillienallee - Rotterdamer Straße - Kaiserswerther Straße - Niederrheinstraße	Umbau Knotenpunkte; breite Radwege /-streifen; Asphaltierung; Markierung; LSA	2023/ 2024	in Bau	bisher nur Spatenstich für den ersten Abschnitt 1 „Völkinger Straße – Rheinkniebrücke“
2023 / 2024	0	Radleitrouten 2 (Ost-West, Mitte)	Dreher Straße - Hellweg – Grafenberger Allee - Am Wehrhahn - Jacobistraße - Jägerhofstraße – Max-Weyhe-Allee - Oberkasseler Brücke - Luegallee - Hansaallee	Umbau Knotenpunkte; breite Radwege /-streifen; Asphaltierung; Markierung; LSA	2024 / 2025 (Abschnitte 1,2,3)	in Bau	umgesetzt: Luegallee ohne Anschlüsse am Belsenplatz in Bau: Fahrradstraße „Am Wehrhahn“
2022	0	Radschnellweg	Teilabschnitte	Radschnellwege- Standard NRW	2023	nicht umgesetzt	
2023 / 2024	1	Am Wehrhahn	Oststraße bis Jacobistraße (Teil RLR 2)	Fahrradstraße	2024	in Bau	
2022	1	Bagelstraße	Arndtstraße bis Prinz-Georg-Str	Radfahrstreifen	2022	umgesetzt	
2023	1	Cecillienallee	Knotenpunkt Robert-Lehr-Ufer	UK Maßnahme; Aufpflasterung des Knotenpunktes	2023	umgesetzt	
2024	1	Duisburger Straße	Rosenstraße bis Nordstraße	Umwandeln der rechten Kfz-Spur in einen Radfahrstreifen.	2025	geplant	keine Anschlüsse im Westen und Osten vorgesehen
2018 / 2020 / 2021 / 2023	1	Eulerstraße	Münster- bis Moltkestraße	komplette Achse Euler Straße, Markierung Radfahrstreifen, Anpassungen der Knotenpunkte	2022	umgesetzt	
2022	1	Gerresheimer Str	Vinzenzplatz bis Worringer Straße	Schutzstreifen	2023	nicht umgesetzt	
2023	1	Haroldstraße	Poststraße bis Friedrichstraße und umgekehrt	Einrichtung einer Protected-Bike-Lane auf der Nordseite und Verbreiterung des Radfahrstreifens auf der Südseite	2023	umgesetzt	
2018 / 2020 / 2022	1	Heinrich-Ehrhardt-Str.	Ulmenstr. bis Rather Str	Radweg	2023	nicht umgesetzt	
2022	1	Jacobistraße	zw.Schadow- und Jägerhofstr.	Radwege im Zusammenhang mit Umbau Schadowstraße	2023	nicht umgesetzt	
2018 / 2020	1	Jägerhofstraße	Jacobi- bis Kaiserstraße	Radweg, Radfahrstreifen als Teil der Verbindung Jacobistraße/ H. Heine Allee		nicht umgesetzt	Fertigstellung Planung in 2021; in RLR 2 integriert und verschoben
2018 / 2020	1	Johannstraße	gesamt	Neuaufteilung Straßenraum, Radfahrstreifen, Radweg		nicht umgesetzt	
2018 / 2020	1	Joseph-Beuys-Ufer	Oberkasseler Brücke bis Oederallee	Zweirichtungsradweg, neue signalgeregelte Querung zur Oederallee, tw Erneuerung Fahrbahndecke	2021	umgesetzt	
2022	1	Kalkumer Straße / Ulmenstraße	Unterrather Str. bis Spichernplatz	Radweg/Radfahrstreifen	2023	nicht umgesetzt	Kalkumer Straße Bezirk 6
2018	1	Karlstraße /Worringer Platz	Ackerstraße bis Stresemannplatz einschließlich Kölner Straße zwischen Erkrather Straße und Worringer Straße	Durchgehend beidseitig Radfahrstreifen mit Anschlüssen; Anpassungen Lichtsignalanlagen: tw Erneuerung Fahrbahndecke	2019	umgesetzt	
2018 / 2022 / 2023	1	Klever Straße / Jülicher Straße	gesamt	Radfahrstreifen, Radweg, Kreuzungen	2019/ 2023	umgesetzt	Knoten Eulerstraße müsste nach der Maßnahme Eulerstraße noch einmal angefasst werden
2020	1	Kölner Straße / Pempelforter Straße	Kreuzung Gerresheimer Straße/Am Wehrhahn	Radverkehrsanlagen im Kreuzungsbereich	2021	umgesetzt	
2018 / 2020	1	Maximilian-Weyhe-Allee	Kaiserstraße bis H.-Heine Allee	Radwege als Teil der Verbindung Jacobistraße/ H. Heine Allee		nicht umgesetzt	Es ist ein Zuwendungsantrag gestellt, der eine Umsetzung in 2021/2022 vorsieht. Inzwischen in RLR 2 integriert und verschoben
2023 / 2024	1	Moltkestraße / Roßstraße	Carl-Mosterts-Platz bis Klever Straße	Markierung von Radfahrstreifen und Anpassung LSA.	2024 / 2025	nicht umgesetzt	
2020	1	Oberkasseler Brücke	gesamt	Zweirichtungsradwege beidseitig		nicht umgesetzt	Fertigstellung Planung/Beschlussfassung in 2021, dann in RLR 2 integriert und verschoben
2018 / 2020	1	Oederallee Hofgartenrampe	Joseph-Beuys-Ufer bis M.- Weyhe-Allee	Radweg, Radfahrstreifen	2022	umgesetzt	
2022 / 2023	1	Pempelforter Straße / Rochusstraße	gesamt	Radfahrstreifen; Umbau Knotenpunkt Vagedesstraße	2023 / 2024	nicht umgesetzt	
2018 / 2022 / 2023 / 2024	1	Prinz-Georg-Straße	zw. Bagelstraße und Duisburger Straße	Radfahrstreifen; Rückbau Bestandsradwege; Deckensanierung und Anpassung LSA	2023 / 2024 / 2025	nicht umgesetzt	
2022	1	Rochusstraße	zw. Vagedesstraße und Prinz- Georg-Straße	Radfahrstreifen	2023	nicht umgesetzt	

ADFC Düsseldorf: Radverkehrsmaßnahmen 2018 - 2025

Vorlage OVA	Bezirk	Straßen	Bereich	Maßnahmenbeschreibung	Baubeginn geplant	Umsetzungsstand	Anmerkung
2023	1	Schadowstraße	Kö bis Jacobistraße/Tonhallenstraße	Konfliktlösung Fuß- und Radverkehr	2023	nicht umgesetzt	
2023	1	Theodor-Heuss-Brücke	Auf der Brücke bis zu den Spindeln;	Markierung Radweg	2023	umgesetzt	
2018 / 2020 / 2023 / 2024	1	Uerdinger Straße	Cecilienallee bis Danzigerstraße	Anschlussmaßnahme zur Theodor-Heuss-Brücke – Markierung Radfahrstreifen, Anpassungen an allen Kreuzungen	2022 / 2023 / 2025	nicht umgesetzt	Nicht umgesetzt, obwohl der vorhandene Radweg auf der Ostrampe der Theodor-Heuss-Brücke aufgehoben wurde!
2018	2	Fanklinbrücke/ Rethelstraße	bis Bagelstr. und Achenbachstr.	Radfahrstreifen, Anschlüsse, Umbau Rethelstr., LSA		umgesetzt	
2018 / 2020	2	Grafenberger Allee	6 Einmündungen	Aufpflasterungen	2021	umgesetzt	
2020	2	Grafenberger Allee	Beispielhaft 2 Abschnitte	Radwege im Seitenraum abschnittsweise erneuern	2021	umgesetzt	
2018	2	Hellweg	Daimlerstr. bis Dieselstr.	Radfahrstreifen		umgesetzt	
2024	2	Humboldtstraße	Anpassung des Radfahrstreifens	Zusätzliches Piktogramme auf dem Bestandsradfahrstreifen, klare Führung am Radfahrstreifenende (Abgrenzung zu den Parkständen)	2024	nicht umgesetzt	
2024	2	Werdener Straße	Knotenpunkt Fichtenstraße und Albertstraße	UK-Maßnahme - Neumarkierung der Furten, ggf. Bordsteinabsenkung	2025	geplant	
2020	3	Aachener Platz		Gesamtumbau mit neuen RV-Anlagen	2021	umgesetzt	
2023 / 2024	3	Auf'm Hennekamp	Mecumstraße bis Redinghovenstraße	Neubau Radweg	2024 / 2025	nicht umgesetzt	
2018 / 2020 / 2023	3	Auf'm Hennekamp	Himmelgeister Straße bis Mecumstraße	Radweg zu Lasten der Rechtsabbieger-Spur, Südseite	2023	umgesetzt	Nordseite fehlt, Gefahrenstelle für den Radverkehr
2018 / 2020 / 2022	3	Bilker Allee	Bilker Kirche bis Corneliusstr	Radfahrstreifen	2021 / 2023	teilweise umgesetzt	nur Bilker Kirche bis Bachstr. umgesetzt
2023 / 2024	3	Brunnenstraße	Ludwig-Hammers-Platz bis Karolinger Straße	Öffnung Einbahnstraße inkl. Anpassung der Lichtzeichenanlage	2024 / 2025	nicht umgesetzt	
2023 / 2024	3	Friedrichstraße	Bachstraße bis Graf-Adolf-Straße	Neuordnung Straßenraum; Markierung von Radfahrstreifen	2024	in Bau	
2018 / 2020	3	Friedrichstraße	Fahrradparkhaus Ddorfer Arcaden	Fahrradparktum	2021	nicht umgesetzt	Projekt inzwischen eingestellt
2020	3	Himmelgeister Straße	Suitbertusstraße bis Am Steinberg	Neue LZA Himmelgeister-/Kopernikusstraße; Anpassungen Führung RV in der Kreuzung; beidseitig Radfahrstreifen auf Himmelgeister Straße bis Am Steinberg	2020	umgesetzt	
2022	3	Hüttenstraße	Gustav-Poensgen-Str. und Kirchfeldstraße	Schaffung Radfahrerquerung	2023	nicht umgesetzt	
2023	3	Kirchfeldstraße / Düsselstraße	Fürstenplatz -Neusser Straße	Fahrradstraße; Markierungen; punktuelle Anpassungen der Diagonalsperren	2024	nicht umgesetzt	
2018 / 2020	3	Ludwig-Hammers-Platz		RV-Führung, mit Anschlüssen an alle Straßen	2021	umgesetzt	
2024	3	Martinstraße	Einmündung Martinstraße	UK Maßnahme; Einrichtung Protected-Bike-Lane	2024	umgesetzt	
2023	3	Martinstraße - Neusser Straße - Lorettostraße	Bilker Allee und Volmerswerther Straße, Lorettostraße bis Bilker Allee	UK Maßnahme; Einrichtung Protected-Bike-Lane und Markierung von Schutzstreifen	2024	nicht umgesetzt	
2022	3	Moorenstraße	gesamt	Zweirichtungsradweg	2023	nicht umgesetzt	
2018 / 2020 / 2022 / 2024	3	Neusser Straße	Knotenpunkt Neusser Straße - Düsselstraße	Ausbau des Knotenpunktes	2023 / 2025	nicht umgesetzt	
2018	3	Oberbilker Allee	Cornelius- bis Volksgartenstraße	Radfahrstreifen, Kreuzungsanpassungen		umgesetzt	
2022 / 2023	3	Südring/Aderkirchweg	Batterieweg/Brücke Aderkirchweg bis Anschluss Radleitroute (Nord-Süd)	Neubau gemeinsamer Rad- / Gehweg	2023 / 2024	nicht umgesetzt	
2022	3	Witzelstraße	Anschlüsse	Anschlüsse Moorenstraße und Christophstraße	2023	nicht umgesetzt	
2018 / 2020	3	Witzelstraße	Moorenplatz bis Christophstraße	Zweirichtungsradweg verbreitern, Umgestaltung Moorenplatz mit RW-Führung in Querachse	2021	teilweise umgesetzt	Zweirichtungsradweg umgesetzt, Moorenplatz nicht
2023 / 2024	4	Luegallee	Belsenplatz bis Luegplatz (Teil RLR 2)	Radfahrstreifen (Test, dann Dauerlösung)	2023 / 2024	umgesetzt	ohne die Anschlüsse am Belsenplatz
2018	5	Kaiserswerther Str.	Freiligrathplatz bis Am Hain	Rad-/Fußwege		nicht umgesetzt	

ADFC Düsseldorf: Radverkehrsmaßnahmen 2018 - 2025

Vorlage OVA	Bezirk	Straßen	Bereich	Maßnahmenbeschreibung	Baubeginn geplant	Umsetzungsstand	Anmerkung
2022 / 2023	6	Westfalenstraße	komplett	Radfahrstreifen	2023 / 2024	nicht umgesetzt	
2023 / 2024	7	Benderstraße (abgeschlossen)	gesamt	Markierungsplanung	2024	umgesetzt	
2023	7	Geibelstraße	Graf-Recke-Straße bis Grafenberger Allee	Öffnung Einbahnstraße inkl. Anpassung der LZA	2024	umgesetzt	
2023	7	Hallesche Straße	Einmündung Torbruchstraße	Aufpflasterung	2024	nicht umgesetzt	
2018 / 2020	7	Hellweg / Dreherstraße	Dieselstraße bis Bertastraße	Einmündungen, Bushaltestellen, abschnittsweise		umgesetzt	
2021 / 2022 / 2023	7	Limburgstraße / Gutenbergstraße	gesamt	Fahrradstraße /Markierung, punktuelle Baumaßnahmen	2021 / 2023 / 2024 / 2025	nicht umgesetzt	
2020	7	Torbruchstraße	Dreherstraße bis Sulzbachstraße	Radfahrstreifen, punktuelle Baumaßnahmen, Reduzierung Parkmöglichkeiten	2022	umgesetzt	
2020 / 2024	7	Torbruchstraße / Dreherstr.	Knotenpunkt (nach Testabbruch)	Führung des Radverkehrs im Seitenraum, Anpassung in bezug auf RLR 2	2023 / 2024 / 2025	nicht umgesetzt	
2020	8	Eller Kamp		Markierung Schutzstreifen	2021	umgesetzt	
2024	8	Gumbertstraße	Knotenpunkt Anhalterstraße	Verbesserte Darstellung der Abbiegebeziehungen für den Rv	2024	umgesetzt	
2018 / 2022	8	Karlsruher Straße	Heidelberger Str. bis Vennhauser Allee	Radfahrstreifen und PBL	2022	umgesetzt	
2024	8	Kissinger Straße	Gesamte Straße	Sichere Öffnung der Einbahnstraße mit Sperrflächen, Fahrradpforte und Piktogrammen	2024	in Bau	
2022	8	Königsberger Str. / Sandträger Weg	Posener Str. bis Gubener Str.	Radfahrstreifen	2023	nicht umgesetzt	
2023	8	Ludwigshafener Straße	gesamt	Einrichtung einer Fahrradstraße	2024	nicht umgesetzt	
2022	8	Reisholzer Straße	Gatherweg bis Posener Str. stadteinwärts	neuer Radweg	2022 / 2023 / 2024	nicht umgesetzt	
2023	8	Vennhauser Allee	Krippstraße bis Gumbertstraße	Neubau Radweg in Fahrtrichtung Eller	2024	nicht umgesetzt	
2018 / 2023	9	Am Schönenkamp	Spandauer Straße bis Hausnummer 55	Erneuerung des Seitenraums auf der westlichen Straßenseite	2023	umgesetzt	
2020 / 2022 / 2023	9	Am Trippelsberg	Bonner Straße bis Karweg	Protected Bike Lane	2020 / 2023 / 2024	nicht umgesetzt	
2022 / 2023	9	Benrather Schlossallee	Bonner Straße bis Pigageallee	Radfahrstreifen	2023 / 2024	nicht umgesetzt	provisorisch eingerichtet, aber nicht dauerhaft
2023 / 2024	9	Hildener Straße	Betriebshof bis Am Buchholzer Busch	Umgestaltung Straßenraum, Radfahrstreifen / baulicher Radweg	2024 / 2025	nicht umgesetzt	
2024	9	Kappeler Str.	Bushaltestelle südl. Nürnberger Str.	Umbau im Haltestellenbereich, Absenkung des Bordsteins für den Rv	2024	nicht umgesetzt	
2018 / 2020 / 2022 / 2024	9	Oerschbachstraße	Unrterführung A 46 bis Gleisquerung südlich Stichstraße Oerschbachstraße	Radweg, Brücke Hoxbach	2023 / 2024 / 2025	nicht umgesetzt	
2020 / 2022	9	Reisholzer Bahnstraße	Henkelstraße bis KV Oerschbachstraße	Umbau	2023	nicht umgesetzt	Kreuzung Henkelstraße wurde markiert
2022 / 2023 / 2024	10	Koblenzer Straße	Josef-Maria-Olbrich-Straße bis Wilhelm-Kreis-Straße	Einrichtung Protected-Bike-Lane; Ausbau der Anschlüsse	2023 / 2024	in Bau	

Quellen / Sitzungen:

Rat 13.12.2018 – Bedarfsbeschluss
Radhauptnetz

OVA/106/2020 / OVA 17.2.2021

OVA/020/2022 / OVA 16.3.2022

OVA/092/2023 / OVA 24.5.2023

OVA/115/2024 / OVA 20.11.2024